

.....DESDE MI CIELO TAMBIEN SE VEN

Nuevo Sabaloyaco... (Rio Paranapura) -Alto Amazonas- Loreto- Peru



Modulo escolar dividido en dos Aulas de 16,00 x 5,00 suficientes para las necesidades de la Comunidad...

La estructura estaba montada y conformada el 26 de junio. Hasta el 26 de julio no se consiguió la madera de las fachadas y suelo debido en parte por la gran cantidad de lluvias en la región.

Estado actual:

- Estructura y cubierta montada y conformada para la recepción de la tabla de cierre y suelos.
- Madera para la terminación de los trabajos en acopio en obra.
- Útiles, herramientas y pequeño material y pintura para terminar--en almacén
- Aceites, combustibles y repuestos --- en almacén
- Avituallamiento suficiente --- en despensa

Fecha estimada de terminación..... 20 de Agosto

Santa Clara de Pichinga... Quebrada del Cachiaco – rio Cachiaco – Alto Amazonas-Loreto- Perú



Modulo escolar de 20,00m x 5,00m dividido en dos aulas suficientes para las necesidades de la Comunidad...

La estructura estaba montada y conformada el 7 de julio. Hasta el 3 de Agosto no se consiguió la madera de las fachadas y suelo debido en parte por la gran cantidad de lluvias en la región y problemas con los operadores de tala y corte..

Estado actual:

- Estructura, cubierta y fachada principal montada y conformada para recepción de la tabla cierre y suelos.
- Parte de madera para la terminación de los trabajos en acopio en obra.
- Útiles, herramientas, pequeño material y pintura para terminar--en almacén
- Aceites, combustibles y repuestos --- en almacén
- Avituallamiento suficiente --- en despensa

Fecha estimada de terminación..... 25 de Agosto